

**Информация о расходовании средств бюджета МО "Город Ивангород" на капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию, строительство объектов  
Муниципальной собственности  
за 12 месяцев 2021 года**

N п/п	Наименование объекта муниципальной собственности	Код бюджетной классификации				Информация о контрактах							Уведомление о выделении бюджетных ассигнований (номер, дата)	Бюджетные ассигнования	Кассовый расход	% исполнения	Причина невыполнения в случае истечения срока выполнения работ по контракту, либо в случае отсутствия заключенного контракта на отчетную дату
		Рз	ГРз	КЛСР	КВР	Дата размещения закупки на сайте закупок*	Дата проведения торгов*	Дата заключения контракта	Предмет контракта	Сумма контракта	Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта	Фактический срок выполнения работ					
1	Общественная территория	05	03	691F255550	244			26.02.2021	Общественная территория по адресу: г. Ивангород, ул. Федюнинского, д. 5-школа №1. (2 этап)	28 090 000,00	30.09.2021	декабрь	№7025 от 09.02.2021; №95 от 17.06.2021	28 090 000,00	28 090 000,00	100,0	Исполнен
2	Общественная территория	05	03	691F254240	244			04.05.2021	Общественная территория по адресу: г. Ивангород, "Путь к храму" между улицами Пасторова и Текстильщиков с лестницами к Нарвским водопадам (Парусинка)"	77 850 000,00	31.12.2021	декабрь	№4290 от 28.12.2020; №43000 от 28.12.2020; №29 от 26.03.2021	78 000 003,65	58 487 573,09	75,0	Работы ведутся, выполнение 75%, в связи с тем, что в процессе производства работ выявлены скрытые дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией, а также с наступлением неблагоприятных погодных условий для выполнения работ, сроки окончания работ продлены дополнительным соглашением от 27.12.2021 года, до 01.06.2022 года

3	Реализация мероприятий направленных на повышение качества городской среды	05	03	69101S4800	244			03.09.2021	Общественная территория по адресу: г. Иваново, ул. Текстильщиков "детская площадка (Парусника)"	22 471 910,12	10.12.2021	22 471 910,12	11 759 282,40	52,3	В связи с подписанием соглашения о расторжении муниципального контракта № 0145300020920000025 от 03.09.2021г. от 30.12.2021 года		
4	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	04	09	47101S0140	244					№734 от 25.12.2020	1 767 601,00	1 681 195,21	95,1	Исполнен			
5	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер	04	09	47101S4200	244			13.10.2021	ремонт автомобильных дорог	44 193 518,41	31.12.2021	декабрь	№7302 от 09.02.2021	43 773 836,84	42 512 323,20	97,1	Исполнен
6	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	05	01	731F367483	414			31.05.2021	приобретение жилого помещения для расселения граждан из аварийного жилищного фонда	1 573 432,00	31.12.2021	декабрь	№6574 от 03.02.2021. №6826 от 05.02.2021	102 057 085,11	98 482 226,75	96,5	Исполнен
				731F367484	414								№6878 от 05.02.2021	69 113 282,35	66 605 748,56	96,4	Исполнен
				731F367485	414								№628 от 25.03.2021	12 407 203,90	12 404 183,03	100,0	Исполнен
7	Мероприятия по созданию мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов	05	02	49101S4790	244			11.08.2021	создание площадок накопления ТКО	9 526 104,00	10.12.2021	декабрь	№2490 от 26.12.2020; №6 от 01.01.2021;	9 526 200,00	9 526 104,00	100,0	Исполнен



8	Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны	05	03	8010105080	414				09.11.2020.	Благоустройство (профилирование) набережной реки Нарва для нужд жителей и гостей города Ивангорода в целях реализации международной программы «Россия-Эстония 2014-2021» - «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные променады»	170 317 960,00	31.12.2022				10 907 268,40	10 907 268,40	100,0	Ведутся работы, в связи с продлением срока реализации международного проекта до 31.12.2022 года
9	Благоустройство территории Братского захоронения, ремонт Памятника Герою Советского Союза Юрию Пасторову и Стены Памяти	05	03	49101S4840	244				28.04.2021	Организация уличного освещения мемориала на территории Братского захоронения Советских воинов 1941-1945	599 966,40	31.12.2021	май	№ 1379 от 26.12.2020. №3 от 01.01.2021		599 966,40	599 966,40	100,0	Исполнен
10	Благоустройство территории Братского захоронения, ремонт Памятника Герою Советского Союза Юрию Пасторову и Стены Памяти	05	03	49101S4840	244				28.04.2021	Устройство и восстановление пешеходной поверхности территории Братского захоронения Советских воинов 1941-1945	518 023,20	31.12.2021	май	№ 1379 от 26.12.2020. №3 от 01.01.2021		518 023,20	518 023,20	100,0	Исполнен
11	Благоустройство территории Братского захоронения, ремонт Памятника Герою Советского Союза Юрию Пасторову и Стены Памяти	05	03	49101S4840	244				28.04.2021	Восстановление и укрепление пешеходной поверхности к монументу на территории Братского захоронения Советских воинов 1941-1945	560 287,09	31.12.2021	май	№ 1379 от 26.12.2020. №3 от 01.01.2021		560 287,09	560 287,09	100,0	Исполнен

12	Благоустройство территории братского захоронения, ремонт Памятника Герою Советского Союза Юрию Пасторову и Стены Памяти	05	03	49101S4840	244			28.04.2021	Очистка поверхности, восстановление ступеней к монументу и устройство тротуара у монумента на территории братского захоронения Советских воинов 1941-1945	216 460,31	31.12.2021	май	№ 1379 от 26.12.2020; №3 от 01.01.2021	216 460,31	216 460,31	100,0	Исполнен
13	Строительство плавательного бассейна в г. Ивангороде	11	02	44301S4050	414			30.10.2020	Подключение (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения	319 734,13	31.12.2021	март		319 734,13	319 734,13	100,0	Исполнен
14	Организация уличного освещения пешеходной дорожки от дома №5 по ул. Восточная к дому №7 по ул. Восточная	04	09	48201S4660	414			30.04.2021	Организация уличного освещения пешеходной дорожки от дома №5 по ул. Восточная к дому №7 по ул. Восточная	472 945,51	31.12.2021	сентябрь	№3416 от 26.12.2020; №2 от 01.01.2021	472 945,51	472 945,51	100,0	Исполнен
15	Устройство тротуара по ул. Матросова от дома №5 до пересечения с улицей Наровской, с отражением.	04	09	48201S4660	414			28.05.2021	Устройство тротуара по ул. Матросова от дома №5 до пересечения с улицей Наровской, с отражением.	1 030 494,63	09.12.2021	сентябрь	№3416 от 26.12.2020; №2 от 01.01.2021	1 030 494,63	1 030 494,63	100,0	Исполнен
16	Устройство тротуара по ул. Госпитальная от автостанции до пересечения с ул. Затвородной.	04	09	48201S4660	414			20.09.2021	Устройство тротуара по ул. Госпитальная от автостанции до пересечения с ул. Затвородной.	544 808,36	15.11.2021	ноябрь	№3416 от 26.12.2020; №2 от 01.01.2021	544 808,36	544 808,36	100,0	Исполнен
17	Устройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Матросова и ул. Ивановской с обустройством пешеходной дорожки к пешеходному переходу	04	09	48201S4660	414			14.10.2021	Устройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Матросова и ул. Ивановской с обустройством пешеходной дорожки к пешеходному переходу	147 213,50	20.11.2021	декабрь	№3416 от 26.12.2020; №2 от 01.01.2021	147 213,50	147 213,50	100,0	Исполнен



18	Приобретение и установка скамеек, к/умб, изготовление и установка информационных щитов	05	03	4820184660	244				29.10.2021	Приобретение и установка скамеек, к/умб, изготовление и установка информационных щитов	185 238,00	31.12.2021	декабрь	№3416 от 26.12.2020, №2 от 01.01.2021	185 238,00	185
19	Капитальный ремонт стадиона на Кингисеппском шоссе в г.Ивангород (в т.ч.проектно-изыскательские работы)	11	02	4440184040	414				04.08.2021 и 17.11.2021	Капитальный ремонт стадиона на Кингисеппском шоссе в г.Ивангород (в т.ч.проектно-изыскательские работы)	1 091 810,00	31.12.2021	декабрь		1 678 510,00	
19	Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения	05	02	8790172120	244				15.12.2021	Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области	31 071 490,00	31.12.2021	декабрь		31 071 490,00	14 56

\* - графы 7 и 8 заполняются в случае отсутствия заключенного контракта

И.о.главы администрации МО "Город Ивангород"

А.Л.Сыровский

Гл. бухгалтер администрации МО "Город Ивангород"

С.И. Бухарина

Исполнитель: Елисеева О.А., Коровина Н.Н.

Тел. 5-13-23, 5-11-95